

	Dias Contratuais: 236	RDO: 00000002
	Dias Decorridos: -2	Data: 04/11/2022 (Sexta-Feira)
Obra: SENAR - CERCAMENTO MURO PALITO	Dias para Terminar: 238	Início: 07/11/2022
Endereço: AV SESQUICENTENÁRIO, JARDIM AMÉRICA, 118, Assis Chateaubriand - PR, 85935-000		Termino Previsto: 30/06/2023
Relatório Diário de Obra		

Comentários
Modelo de relatório para diário de obra

Clima	Praticável		
claro	sim	08:00	
nublado	sim	09:00	
chuvoso	não	10:00	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (250m de baldrame existente)	1.0		finalizada	
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	1.0		em andamento	
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	1.0		iniciado	
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 15 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. referência SINAPI CÓDIGO 101173	1.0		iniciado	
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	1.0		iniciado	

Fiscal

Responsável Técnico